



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธิไธสง
อำเภอพุทธิไธสง จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ได้มีมติ เห็นชอบและได้เสนอร่างแผนการดำเนินงานดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายละเอียด ตามแบบ ผด.๐๒ และ ผด.๐๒/๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้) โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง หมู่ที่ ๑ ตำบล พุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๘๔๔๐๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพรพินธุ์ คนคิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

ส่วนที่ ๑

ที่มาของแผนการดำเนินงาน

๑. บทนำ

เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามขั้นตอนดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ ข้อ ๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ดังนี้ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น “การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” ทั้งนี้ “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ วรรค ๔

ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสงให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๒. วัตถุประสงค์...

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- (๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ
- (๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- (๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

แผนการดำเนินงาน...

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้


ส่วนที่ ๑ ที่มาของแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๑. บทนำ
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย

๑. บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)
๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)
๓. บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑/๑)
๔. บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑)

ขั้นตอนการจัดทำ...



แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

(๑) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปัจุบันประมาณของ อบต. มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปัจุบันประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๒) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมกยิ่งขึ้น

(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผด. ๐๑

ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๑.๑ กลยุทธ์ ๑.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๙	๓๐.๖๕	๔,๐๗๕,๙๐๐.๐๐	๒๒.๕๘	กองช่าง
		เคหะและชุมชน	๒	๓.๒๓	๒๕๐,๓๖๐.๐๐	๑.๓๙	
		รวม	๒๑	๓๓.๘๘	๔,๓๒๖,๒๖๐.๐๐	๒๓.๙๗	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖	๙.๖๘	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๒.๔๔	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
	๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	สังคมสงเคราะห์	๕	๘.๐๖	๙,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๓.๐๗	
	๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	รักษาความสงบภายใน	๒	๓.๒๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๒๘	
	รวม	๑๓	๒๐.๙๗	๑๐,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๕.๗๙		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓.๑ แผนงานการเกษตร	การเกษตร	๒	๓.๒๓	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๓	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
รวม	๒	๓.๒๓	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๓			

ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔.๑ แผนงานการศึกษา	การศึกษา	๕	๘.๐๖	๒,๔๖๓,๘๒๐.๐๐	๑๓.๖๕	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
	๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๘.๐๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.๑๑	
	รวม		๑๐	๑๖.๑๒	๒,๖๖๓,๘๒๐.๐๐	๑๔.๗๖	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย	๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	งานสาธารณสุข	๖	๙.๖๘	๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๓.๕๕	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
	รวม		๖	๙.๖๘	๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๓.๕๕	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ	๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	๑๐	๑๖.๑๓	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๑.๖๐	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
	รวม		๑๐	๑๖.๑๓	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น			๖๒	๑๐๐.๐๐	๑๘,๐๕๐,๐๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

สรุปโครงการในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	โครงการ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน ๒๐๒ ถึง สวนนางไผ่ ม.๑ ๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาท่อบ้านนายทองพูน ปะวะเค ถึง อ.จำเริญ พวงไธสง ม.๔ ๓.โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับจากนางสาวสวย จันทร์เดช ถึงนางสาวหนูทิพย์ เขียวรัมย์ ม.๔ ๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากรอยต่อเส้นเดินถนนไทยนิยมมาจดฝายน้ำล้น) ม.๕ ๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสาย๒๔๓๖ ถึงบ้านผู้กองธีระ ม.๖ ๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองบก. ถึงถนนดอนตูบ(รอยต่อบ้านกอก) ม.๖. ๗.โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก(สายบ้านนางโสภีถึงบ้านนางทินรัตน์) ม.๗ ๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายยุทธภูมิ ถึง ถนน คสล.คุ้มดอนสมบูรณ์ ม.๘ ๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฝายน้ำล้นถึงบ้านหนองไผ่ ม.๘ ๑๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มดอนสมบูรณ์ ถึง ห้วยเชียงโพ ม.๘ ๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองกอก ม.๙ ๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านท่างาม ถึง ฝายโคกกอก ม.๑๐ ๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองชาติใหญ่ ม.๑๑ ๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางวัดชัยศิริ ถึงบ้าน นส.บิลเยี่ยม ผามณี ม.๑๑ ๑๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านโนนตะคร้อถึงบ้านท่างาม) ม.๑๒ ๑๖.โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินหนองไผ่ล้อม ถึง ลำพังชู ม.๑๓ ๑๗.โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงศิริ ๑๘.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางทองมี ถึง บ้านนางคำมวน ม.๑๓ ๑๙.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม อบต.พุทไธสง
	๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	๒๐.โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (อุดหนุนเทศบาลตำบลพุทไธสง) ๒๑.วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ(บ.พุทไธสง เขต อบต) ม. ๑
๒.ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑.โครงการ อบต.เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนยากไร้ ๒.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

	อุดหนุนองค์การการกุศล	๓.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ๔.โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ๕.โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ๖.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
	๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๓. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๔. โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ๕. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.
	๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑.โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนระงับอัคคีภัย
๓.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓.๑ แผนงานการเกษตร	๑.โครงการรักษาน้ำรกรักษาแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๘ ๒.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๔. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	๔.๑ แผนงานการศึกษา	๑.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ ศพด.วัดทรงศิรี,ศพด.อบต.พุทไธสง) ๒.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.อบต.พุทไธสง ศพด.วัดทรงศิรี) ๓.วัสดุงานบ้านงานครัว - ค่าอาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ - ค่าอาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๒ แห่ง ๔.โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘ ๕.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)โรงเรียนสังกัด สพฐ.
	อุดหนุนส่วนราชการ	
	๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑.โครงการโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๘ ๒.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสำหรับเด็กชั้นปฐมวัย ๓.โครงการประเพณีวันลอยกระทง ๔.โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา

		๕.โครงการงานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต ๑๒ คอง ๑๔)
๕.ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย	๕.๑ แผนงานสาธารณสุข อุดหนุนองค์กรประชาชน	๑.โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๘ ๒.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ๓.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๔.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามงกุฎศรีนครลัคนาภิบาล ๕.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับของกรมอภัยอุบลรัตนราชกัญญาสิริราชวิทยาลัย ๖.โครงการหมอบุ๋มบ้านในพระราชประสงค์
๖.ด้านการบริหารจัดการ	๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนส่วนราชการ	๑.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ๒.โครงการอบรมกฎหมาย ๓.โครงการอบรมจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลประจำปี ๖๘ ๔.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.พุทไธสง ๖.โครงการรณรงค์ที่ดินแนวเขตที่สาธารณะตำบลพุทไธสง ม.๑ ถึง ม. ๑๓ ๗.ส่งเสริมสนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญของชาติ และงานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม เช่น วันพ่อแห่งชาติ,วันแม่แห่งชาติ ๘.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานีที่กลาง) อำเภอฟุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๙.อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีเทิดทูนพระมหากษัตริย์อำเภอฟุทไธสง ประจำปี ๒๕๖๘ ๑๐.อุดหนุนโครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฟุทไธสง
	ครุภัณฑ์ สำนักงาน สำนักปลัด	๑.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ๒.ตู้ข้างโต๊ะ ๓.ตู้เหล็กกระจกกานเลื่อน ๒ ชั้นล่างทึบ ๔.โต๊ะพับเอนกประสงค์ ๕.โต๊ะหมู่บูชา

		๖.เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one สำหรับงานประมวลผล ๗.เครื่องคอมพิวเตอร์ ๘.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
	ครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง	๑.เก้าอี้สำนักงาน ๒.ตู้ข้างโต๊ะ ๓.เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one สำหรับงานประมวลผล
	ครุภัณฑ์ กองการศึกษา	๑.ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน ขนาด ๕ ฟุต ๒.ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน ๒ ชั้น ขนาด ๕ ฟุต ๓.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน
	ครุภัณฑ์ กองช่าง	๑.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ ผด. ๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารหอประชุม อบต.พุท ไธสง	ปริมาณงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ซ่อมแซมฝาเพดาน ซ่อมแซมทาสีอาคาร ซ่อมแซมประตู ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมฉากหลังเวที	๕๐๐,๐๐๐	อบต. พุทไธสง	กองช่าง อบต. พุทไธสง												ก.ย. ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน ๒๐๒ ถึง สวนนาง ไฉ่ ม.๑	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตรม.ไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลน เลขที่ ทถ-๒-๒๐๔ (กรมทางหลวงชนบท) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ ๕๖๘.๘๙ บ./ตรม.	๒๕๖,๐๐๐	บ้าน พุทไธสง ม.๑	กองช่าง อบต. พุทไธสง												ก.ย. ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล.แบบรูปตัวยูพร้อม ฝาบด คสล.(สายบ้านนาย ทองพูน ปะวะเค ถึง อ.จำเริญ พวงไธสง ม.๔	ปริมาณงานระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๗๐ ม. ย.ง ๗๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ ท๒-๑๓ (กรมการ กระทรวงมหาดไทยพร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เฉลี่ยราคา ค่าก่อสร้างประมาณ ๒,๘๔๗.๒๒ บ./ตรม.	๒๐๕,๐๐๐	บ้าน เตย ม.๔	กองช่าง อบต. พุทไธสง												ก.ย. ๒๕๖๘

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

อดทนรัฐวิสาหกิจ

[illegible]

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

[illegible]

อดทนอดกลั้น

[illegible]

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๐๐๐,๐๐๐	ในเขต อบต.	สำนักปลัด													ก.ย. ๒๕๖๘
๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒๕๐,๐๐๐	ในเขต อบต.	สำนักปลัด													ก.ย. ๒๕๖๘
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	ในเขต อบต.	สำนักปลัด													ก.ย. ๒๕๖๘
๔	โครงการเงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	๕๐,๐๐๐	ในเขต อบต.	สำนักปลัด													ก.ย. ๒๕๖๘
๕	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ สปสช.	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ สปสช.	๑๒๐,๐๐๐	ในเขต อบต.	สำนักปลัด													ก.ย. ๒๕๖๘

๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานการเกษตร

[illegible]

๔.๑ แผนงานการศึกษา

[illegible]

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

[illegible]

๕.๑ แผนงานสาธารณสุขุ

[illegible]

อุดหนุนองค์กรประชาชน

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

[illegible]

เงินอุดหนุน อปท.และส่วนราชการ

[illegible]

เงินอุดหนุน อปท.

[illegible]

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง	๑๐๗,๒๐๐	อบต. พุทไธสง	สำนัก ปลัด						←→							มิถุนายน ๒๕๖๘
๒	ตู้ข้างโต๊ะ	ขนาด ๑๒๐x ๔๐x ๗๐ ซม.	๔,๔๐๐	อบต. พุทไธสง	สำนัก ปลัด					←→								มิถุนายน ๒๕๖๘
๓	ตู้เหล็กกระจกกabanเลื่อน ๒ ชั้นล่างทึบ	ขนาด ๙๐x ๔๔x ๑๘๐ ซม.	๑๕,๒๐๐	อบต. พุทไธสง	สำนัก ปลัด							←→						มิถุนายน ๒๕๖๘
๔	โต๊ะพับเอนกประสงค์	ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๕ ยาว ๑๘๐ สูง ๗๔ ซม. จำนวน ๑๕ ตัว	๓๕,๒๕๐	อบต. พุทไธสง	สำนัก ปลัด					←→								มิถุนายน ๒๕๖๘
๕	โต๊ะหมู่บูชา	โต๊ะหมู่บูชา (หมู่ ๙)	๙,๔๐๐	อบต. พุทไธสง	สำนัก ปลัด							←→						มิถุนายน ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบ ประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	
๖	เก้าอี้สำนักงาน	ขนาด ๖๐x ๖๕x๙๒ ซม. จำนวน ๕ ตัว	๒๖,๐๐๐	อบต. พุดไธสง	กองคลัง												มิถุนายน ๒๕๖๘
๗	ตู้ข้างโต๊ะ	ขนาด ๑๒๐x ๔๐x ๗๐ ซม. จำนวน ๑ หลัง	๔,๔๐๐	อบต. พุดไธสง	กองคลัง												มิถุนายน ๒๕๖๘
๘	ตู้เหล็กกระจกกabanเลื่อน ๒ ชั้นล่างทึบ	ขนาด ๙๐x ๔๕x ๑๘๐ ซม.	๗,๖๐๐	อบต. พุดไธสง	กอง การศึกษา												มิถุนายน ๒๕๖๘
๙	ตู้เหล็กกระจกกabanเลื่อน ขนาด ๕ ฟุต	เหล็กกระจกกabanเลื่อน ๒ ชั้น ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ หลัง	๖,๕๐๐	อบต. พุดไธสง	กอง การศึกษา												มิถุนายน ๒๕๖๘
รวม			๒๑๕,๙๕๐.๐๐		๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

[illegible]

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน
การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘	จำนวนงบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๙	๔,๐๗๕,๙๐๐.๐๐	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
		เคหะและชุมชน	๒	๒๕๐,๓๖๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	
	๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	สังคมสงเคราะห์	๕	๙,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	
	๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	รักษาความสงบภายใน	๒	๕๐,๐๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓.๑ แผนงานการเกษตร	การเกษตร	๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔.๑ แผนงานการศึกษา	การศึกษา	๕	๒,๔๖๓,๘๒๐.๐๐	
	๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย	๕.๑ แผนงานสาธารณสุข	งานสาธารณสุข	๖	๖๔๐,๐๐๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ	๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	๑๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	
รวม			๖๒	๑๘,๐๕๐,๐๘๐.๐๐	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัด.....โทร. ๐-๔๔๖๘๙๔๐๗

ที่.....บร.๘๖๐๑/๒๔๐.....วันที่.....๑.....เมษายน.....๒๕๖๘

เรื่อง.....รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ.....๖.....เดือนแรก)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามภารกิจอำนาจหน้าที่ และการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบกับ มาตรการในการพัฒนาภาครัฐด้านคุณธรรมและความโปร่งใส อันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตนั้น และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ตามตัวชี้วัดที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด สำหรับด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) จะประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานของรัฐ ตามตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ- แผนดำเนินงานและงบประมาณ นั้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อแสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลโครงการต่าง ๆ ระยะเวลาในการดำเนินการ ตามแผนดำเนินงานและการแสดง ความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. เพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง สำนักปลัด จึงขอรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของการใช้ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง <http://www.phutthaisonglocal.go.th> รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปิยกุล คงดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....

.....



(นางพรทิพา เทียมปาก)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.พุทไธสง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

.....

.....



(นางสุภาพร เญยวิจิตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....



(นางพรพินธุ์ คนคิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

แผนและแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดบุรีรัมย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม อบต.พุทไธสง	ปริมาณงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ซ่อมแซมทาสีอาคาร ซ่อมแซมประตู ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมฉากหลังเวที	๕๐๐,๐๐๐	๒๒ มี.ค.๖๘ - ๒๓ มี.ค.๖๘	✓			๔๙๙,๐๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน ๒๐๒ ถึง สวนนางไอม.๑	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ม. ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ม.หนา ๐.๑๕ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตรม.ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่.ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔(กรมทางหลวงชนบท)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ ๕๖๘.๘๘๖บ./ตรม.	๒๕๖,๐๐๐	๕ มี.ค.๖๘ - ๔ พ.ค.๖๘	✓			๒๕๕,๐๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรูปตัวยูพร้อมฝาบปิด คสล.(สายบ้านนายทองพูน ปะวะเค ถึง อ.จำเริญพวงไธสง ม.๔	ปริมาณงานระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๗๐ม.ย.ง ๗๒.๐๐ม.ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ก่อสร้างตามแบบเลขที่ ท๒-๑๓(กรมการกระทรวงมหาดไทยพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ ๒,๘๔๗.๒๒ บ./ตรม.	๒๐๕,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน ยกระดับจากนางสาวสวย จันทร์เดช ถึงนางงหนูทิพย์ เขียวรัมย์ ม.๔	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ม. ระยะทาง ๕๖๕.๐๐ม.ถมดินขึ้นรูปหนา เฉลี่ย ๐.๖๐ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๕.๐๐ ตรม.วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก.๐.๖๐x๑.๐๐ ม.รวม ๓ จุดๆละ ๕ ท่อนพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้าง ประมาณ ๑๐๖.๑๙บ./ตรม.	๑๘๐,๐๐๐	๒๑ ม.ค.๖๘ - ๗ มี.ค.๖๘	✓			๑๗๙,๐๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(จาก รอยต่อเส้นเดินถนนไทยนิยม ผายน้ำล้น) ม.๕	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ม. ระยะทาง ๕๗.๐๐ม.หนา ๐.๑๕ม.หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๐๐ ตรม.ไหล่ ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ม.ก่อสร้างตาม แบบแปลนเลขที่ ทล-๒-๒๐๔(กรมทาง หลวงชนบท) เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้าง ประมาณ ๕๖๗.๒๕บ./ตรม.	๙๗,๐๐๐	๕ มี.ค.๖๘ - ๔ พ.ค.๖๘	✓			๙๕,๕๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากถนนลาดยาง ถึง บ้านผู้กองธีระ ม.๖	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ม. ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ม.หนา ๐.๑๕ม.หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตรม.ไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามแบบ แปลนเลขที่ ทล-๒-๒๐๔(กรมทางหลวง ชนบท)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ ๕๘๐.๐๐บ./ตรม.	๑๗๔,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองบก. ถึงถนนดอนตูบ (รอยต่อบ้านกกอก) ม.๖.	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ม. ระยะทาง ๑๒๐.๐๐ม.หนา ๐.๑๕ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตรม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔(กรมทางหลวงชนบท)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ ๕๗๗.๗๘บ./ตรม.	๑๗๔,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก (สายบ้านนางโสภี ถึง บ้านนางทินรัตน์) ม.๗	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ม. ระยะทาง ๕๕๐.๐๐ม.หนา ๐.๑๐ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐.๐๐ ตรม. ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ อบต.พุทไธสง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ ๑๒๑.๒๑บ./ตรม.	๒๐๐,๐๐๐	๒๘ ม.ค.๖๘ - ๑๔ มี.ค.๖๘	✓			๑๙๙,๕๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายยุทธภูมิ ถึง ถนนคสล.คุ้มดอนสมบูรณ์ ม.๘	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ม. ระยะทาง ๒๖.๐๐ม.หนา ๐.๑๕ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตรม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่วางท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.๐.๓๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน.ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔(กรมทางหลวงชนบท)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ ๕๘๘.๔๖บ./ตรม.	๔๕,๙๐๐	๕ มี.ค.๖๘ - ๔ พ.ค.๖๘	✓			๔๕,๕๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฝายน้ำล้นถึงบ้านหนองไผ่ ม.๘	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ม. ระยะทาง ๘๗.๐๐ม.หนา ๐.๑๕ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตรม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔(กรมทางหลวงชนบท)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ ๕๘๒.๓๘๖./ตรม.	๑๕๒,๐๐๐	๒๙ มี.ค.๖๘ - ๓๐ มี.ค.๖๘	✓			๑๕๑,๐๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มดอนสมบูรณ์ ถึง ห้วยเชียงโพ ม.๘	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ม. ระยะทาง ๙๐.๐๐ม.หนา ๐.๑๕ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตรม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓(กรมทางหลวงชนบท)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ ๕๘๐.๕๖๖./ตรม.	๒๐๙,๐๐๐	๓๐ มี.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	✓			๒๐๘,๐๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบหนองกอก ม.๙	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ม. ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ม.หนา ๐.๑๕ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐๐๐ ตรม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓(กรมทางหลวงชนบท)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ ๕๘๕.๐๐๖./ตรม.	๓๕๑,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านท่างาม ถึง ฝ่ายโศกกอก ม.๑๐	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ม. ระยะทาง ๒๑๘.๐๐ม.หนา ๐.๑๕ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๔.๐๐ ตรม.ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔(กรมทางหลวงชนบท)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้าง ประมาณ ๕๗๖.๔๕บ./ตรม.	๓๗๗,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองชาติใหญ่ ม.๑๑	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ม. ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ม.หนา ๐.๑๕ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตรม.ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓(กรมทางหลวงชนบท)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้าง ประมาณ ๕๘๕.๐๐บ./ตรม.	๓๕๑,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างวัดชัยศิริ ถึง บ้าน นส.บิลเยี่ยม ผามณี ม.๑๑	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ม. ระยะทาง ๔๘.๐๐ม.หนา ๐.๑๕ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตรม.ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ วางท่อระบายน้ำขนาด.ศก.๐.๓๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔(กรมทางหลวงชนบท) เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้าง ประมาณ ๕๗๖.๓๙บ./ตรม.	๘๓,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล (บ้านโนนตะคร้อ ถึง บ้านท่างาม) ม.๑๒	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๙๕.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตรม.ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ม.ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓(กรมทางหลวงชนบท)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ ๕๘๕.๙๐บ./ตรม.	๔๕๗,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินหนองไผ่ล้อม ถึง ลำพังชู ม.๑๓	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๔๐.๐๐ ม.ถมดินขึ้นรูปหนาเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตรม.วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. ๐.๘๐x๑.๐๐ ม. ๑ จุดจำนวน ๗ ท่อน เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ ๓๗๐บ./ตรม.	๗๔,๐๐๐	๒๑ ม.ค.๖๘ - ๗ มี.ค.๖๘	✓			๗๓,๕๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงศิริ	ก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงศิริ-ขนาดความสูง ๙.๐๐ ม.	๔๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางทองมี ถึง บ้านนางคำมวน ม.๑๓	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ม. ระยะทาง ๘๕.๐๐ม.หนา ๐.๑๕ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ตรม.ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม.ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔ (กรมทางหลวงชนบท)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ ๕๘๘.๒๔บ./ตรม.	๑๕๐,๐๐๐	๕ มี.ค.๖๘ - ๔ พ.ค.๖๘	✓			๑๔๘,๕๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๐	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค (บ.พุทไธสง เขต อบต) ม.๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค (บ.พุทไธสง เขต อบต) ม.๑	๒๐๐,๓๖๐	ก.พ.๖๘	✓			๒๐๐,๓๖๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย (เงินอุดหนุนเทศบาล)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอย (เงินอุดหนุนเทศบาล)	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบต.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนยากไร้ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต.เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนยากไร้	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๒	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง	๔๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๓	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘	✓			๒๑๖,๙๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๔๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูพื้นที่เกิดสาธารณภัย	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูพื้นที่เกิดสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

อุดหนุนองค์การการกุศล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๐๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๔,๓๘๔,๓๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๒	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๑,๒๑๗,๖๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๔๘,๐๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๔	โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.	๑๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

๒.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนระงับอัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมซ่อมแผนระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการรักษาน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน	๕๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๒.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว, ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ ศพด.วัดทรงศิริ,ศพด.อบต.พุทไธสง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)สำหรับ ศพด.วัดทรงศิริ ,ศพด.อบต.พุทไธสง	๑๙๖,๖๒๐						
		-ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว		๑ ต.ค.๖๘	✓			๙๔,๖๕๖	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
		-ค่าหนังสือเรียน		-		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
		-ค่าอุปกรณ์การเรียน		๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
		-ค่าเครื่องแบบนักเรียน				✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
		-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน				✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๒	๒.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.อบต.พุทไธสง ศพด.วัดทรงศิริ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) -ศพด.วัดทรงศิริ -ศพด.อบต.พุทไธสง	๕๒๙,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๒๐๔,๑๒๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๓	๓.วัสดุงานบ้านงานครัว - ค่าอาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ - ค่าอาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๒ แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน - ค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ ๑. ศพด.วัดทรงศิริ ๒. ศพด.อบต.พุทไธสง - ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๑.โรงเรียนบ้านแดง ๒.โรงเรียนวัดท่าเยียม	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๑๙๕,๙๔๒.๓๙	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

อดหนุนส่วนราชการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)โรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน)โรงเรียนสังกัด สพฐ. -โรงเรียนบ้านแดง -โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๒๐๐ คน	๑,๒๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๕๒๑,๘๗๒	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย.โครงการโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๘	๙๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘	✓			๘๙,๕๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสำหรับเด็กชั้นปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสำหรับเด็กชั้นปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๓	โครงการประเพณีวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีวันลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๔	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา .	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๕	โครงการงานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต ๑๒ คอง ๑๔)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต ๑๒ คอง ๑๔)	๓๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			๓๕,๐๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

อุดหนุนองค์กรประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามัจริสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามัจริสิรินธรฯสยามบรมราชกุมารี	๗๔,๘๐๐	มี.ค.๖๘	✓			๗๔,๘๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๕	อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	๖๙,๘๕๐	มี.ค.๖๘	✓			๖๙,๘๕๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๖	โครงการหม่อมบ้านในพระราชประสงค์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหม่อมบ้านในพระราชประสงค์ ๑๑ หมู่บ้านในเขต อบต.พุทไธสง	๗๕,๓๕๐	มี.ค.๖๘	✓			๗๕,๓๕๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๒	โครงการอบรมกฎหมายยืม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกฎหมายยืม	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๓	โครงการอบรมจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลประจำปี ๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจิตอาสาและคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลประจำปี ๖๘	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘	✓			๙,๙๙๕	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๖,๘๘๕	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๕	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.พุทไธสง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.พุทไธสง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๖	การออกรังวัดที่ดินแนวเขตที่สาธารณะตำบลพุทไธสง ม.๑ ถึง ม.๑๓	เพื่อรังวัดที่ดินแนวเขตที่สาธารณะตำบลพุทไธสง ม.๑ ถึง ม.๑๓	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๗	ส่งเสริมสนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญของชาติ และงานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม เช่นวันพ่อแห่งชาติ,วันแม่แห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๒,๐๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

อุดหนุนส่วนราชการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีเทิดทูนพระมหากษัตริย์อำเภอฟุไทสง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีเทิดทูนพระมหากษัตริย์อำเภอฟุไทสง	๓๕,๐๐๐	มี.ค.๓๘	✓			๓๕,๐๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๙	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฟุไทสง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฟุไทสง	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค.- ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๓๘	✓			๓๐,๐๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน ๒ เครื่อง	๑๐๗,๒๐๐	ส.ค.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๒	ตู้ข้างโต๊ะ	ขนาด ๑๒๐x ๔๐x ๗๐ ซม.	๔,๔๐๐	มี.ค.๖๘	✓			๔,๔๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๓	ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน ๒ ชั้นล่างทึบ	ขนาด ๙๐x ๔๔x ๑๘๐ ซม.	๑๕,๒๐๐	ส.ค.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๔	โต๊ะพับเอนกประสงค์	ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๕ ยาว ๑๘๐ สูง ๗๔ ซม. จำนวน ๑๕ ตัว	๓๕,๒๕๐	มี.ค.๖๘	✓			๓๕,๒๕๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๕	โต๊ะหมู่บูชา	โต๊ะหมู่บูชา (หมู่ ๙)	๙,๔๐๐	ส.ค.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๖	เก้าอี้สำนักงาน	ขนาด ๖๐x ๖๕x๙๒ซม. จำนวน ๕ ตัว	๒๖,๐๐๐	มี.ค.๖๘	✓			๒๖,๐๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๗	ตู้ข้างโต๊ะ	ขนาด ๑๒๐x ๔๐x ๗๐ ซม. จำนวน ๑ หลัง	๔,๔๐๐	มี.ค.๖๘	✓			๔,๔๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๘	ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน ๒ ชั้นล่างทึบ	ขนาด ๙๐x ๔๔x ๑๘๐ ซม.	๗,๖๐๐	ส.ค.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๙	ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน ขนาด ๕ ฟุต	เหล็กกระจกบานเลื่อน ๒ ชั้น ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ หลัง	๖,๕๐๐	ส.ค.๖๘		✓			ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one สำหรับงานประมวลผล	จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๔,๐๐๐	ก.พ.๖๘	✓			๒๔,๐๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานหน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	พิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐	ก.พ.๖๘	✓			๔,๑๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one สำหรับงานประมวลผล	จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๔,๐๐๐	ก.พ.๖๘	✓			๒๔,๐๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	ก.พ.๖๘	✓			๑๙,๐๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘
๖	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	ก.พ.๖๘	✓			๔,๑๐๐	ณ ๓๑ มี.ค.๖๘

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓๓ โครงการ

๒๘ โครงการ

๑ โครงการ